



Rakennustyön vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia vähintään seuraavien työvaiheiden tarkastamisesta ja merkinnöistä tarkastusasiakirjan yhteenvetoon.

Tarkastusasiakirjan yhteenveto luovutetaan loppukatselmuksessa pöytäkirjan liitteeksi.

Rakennustyön tarkastusasiakirjan pitäminen on rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuuteen kuuluva ja rakentamisen hyvään lopputulokseen vaikuttava menettely.

Rakennushanke	Kiinteistötunnus	Lupatunnus
	Rakennuspaikan osoite	
	Rakennusluvan hakija	Vastaava työnjohtaja

Lupapäätös ja työnjohtajat	Lupapäätökseen tutustuttu	Pvm ja allekirjoitus
	Aloituseroilmoitus tehty rakennusvalvonnalle	Pvm ja allekirjoitus
	Vastaava työnjohtaja	Pvm ja allekirjoitus
	KVV-työnjohtaja	Pvm ja allekirjoitus
	IV-työnjohtaja	Pvm ja allekirjoitus

Perustamisselvitys ja korkeusasema	Perustamisselvitys tehty	Pvm ja allekirjoitus
	Rakennuksen paikka ja korkeusasema merkitty	Pvm ja allekirjoitus

Perustustyöt	Maapohja vastaa perustamisselvitystä ja pohjatutkimusta	Pvm ja allekirjoitus
	Perustusten alapuoliset täytöt/tiivistykset toteutettu suunnitelmien mukaan	Pvm ja allekirjoitus
	Perustusten rakenne suunnitelmien mukainen	Pvm ja allekirjoitus
	Perustusten ulkopuoleiset routaeristykset asennettu suunnitelmien mukaan	Pvm ja allekirjoitus
	Perustukset/täytöt toteutettu suunnitelmien mukaan	Pvm ja allekirjoitus
	Salaojat asennettu ja tarkastettu	Pvm ja allekirjoitus

Runkotyöt ja julkisivut	Perustuksen ja rungon liittymä	Pvm ja allekirjoitus
	Kantavien seinien rakenne suunnitelmien mukainen	Pvm ja allekirjoitus
	Rakennuksen kantavat kattorakenteet toteutettu suunnitelmien mukaan	Pvm ja allekirjoitus
	Julkisivujen pinnoitteet asennettu	Pvm ja allekirjoitus

Lämmöneristys	Lämmöneristeiden laatu ja asennustyö	Pvm ja allekirjoitus
	Höyrysulku ja sen asennustyöt, tuulen-suojaus ja riittävä tuuletus	Pvm ja allekirjoitus

Kosteudeneristys	Märkätilojen runkorakenteet	Pvm ja allekirjoitus
	Märkätilojen vedeneristys ja läpiviennit	Pvm ja allekirjoitus

Vesikatko	Vesikatteen asennustyöt	Pvm ja allekirjoitus
	Kattovesien poisjohtaminen/ sadevesiviemärit	Pvm ja allekirjoitus
	Vesikattovarusteet asennettu	Pvm ja allekirjoitus
Hormit ja tulisijat	Savuhormit	Pvm ja allekirjoitus
	Tulisijat	Pvm ja allekirjoitus
	Tulisijan ja savuhormin yhteensopivuus tarkastettu	Pvm ja allekirjoitus
Vesi- ja viemäröintityöt (KVV-työnjohtaja)	Vesijohtojen ja –laitteiden asennukset	Pvm ja allekirjoitus
	Vesijohtojen painekoe	Pvm ja allekirjoitus
	Viemäröintilaitteet asennettu	Pvm ja allekirjoitus
	Jätevesien käsittelyjärjestelmä asennettu	Pvm ja allekirjoitus
	Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohje laadittu	Pvm ja allekirjoitus
	Lopputarkastus ja mittauspöytäkirja	Pvm ja allekirjoitus
Ilmanvaihtotyöt (IV-työnjohtaja)	IV-laitteiden asennus- ja eristystyöt	Pvm ja allekirjoitus
	IV-säädöt ja –mittaukset sekä tiiveys	Pvm ja allekirjoitus
	Lopputarkastusmittaukset ja käyttöönotto	Pvm ja allekirjoitus
Lämmityslaitteet	Lämmityslaitteiden asennus	Pvm ja allekirjoitus
	Lämmityslaitteiden säädöt	Pvm ja allekirjoitus
Sähköasennustyöt	Sähköasennukset	Pvm ja allekirjoitus
	Asennuksien sähkötarkastuspöytäkirja ja lopputarkastus	Pvm ja allekirjoitus
Palokatkot ja -osastoinnit	Palokatkot ja -osastoinnit	Pvm ja allekirjoitus
Sisävalmistustyöt	Sisävalmistustyöt	Pvm ja allekirjoitus
	Rakenteiden kuivuus ja pinnoitettavuus varmistettu	Pvm ja allekirjoitus
	Palo- ja häkävaroittimet asennettu	Pvm ja allekirjoitus
	Alkusammutuskalusto	Pvm ja allekirjoitus
Ulkopuoleiset työt	Ulkopuoleiset maalaustyöt toteutettu väriyssuunnitelmien mukaan	Pvm ja allekirjoitus
	Rakennusalueen muotoilu, istutukset ja piha-alueet valmiina	Pvm ja allekirjoitus
	Osoitenumero asennettu	Pvm ja allekirjoitus
Käyttö- ja huolto-ohjeet	Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet	Pvm ja allekirjoitus

Muut	Rakennustyön tarkastusasiakirja	Pvm ja allekirjoitus
	Rakennusjätteen lajittelu ja hyötykäyttö	Pvm ja allekirjoitus

Katselmukset	Aloituskokous	Pvm ja allekirjoitus
	Rakennekatselmus	Pvm ja allekirjoitus
	Käyttöönottokatselmus	Pvm ja allekirjoitus
	Loppukatselmus	Pvm ja allekirjoitus

Huomautukset	
---------------------	--